

VEDLEGG ÅRSBERETNING SAMFERDSEL OG EIENDOM OMTALE AV INVESTERINGSPORTEFØLJEN

INVESTERINGSPROSJEKTER BYGG (Utbygging)

Alle tall i hele 1000

Prosjekt - Beskrivelse	Regskap 2020	Regulert Budsjett 2020	Avvik
Investering i eiendom/bygg/undervisningsutstyr			
18414 - Kvadraturen vid. skole Inneklimaprojekt	54 181	56 319	2 138
18415 - Byggeprosjekt Søgne vgs. Søgnetunet	33 912	39 229	5 317
18417 - Byggeprosjekt Eilert Sundt vgs. Farsund	163 935	160 899	- 3 036
18418 - Byggeprosjekt Eilert Sundt vgs. Lyngdal	1 938	6 164	4 226
18419 - Byggeprosjekt Tvedestrand vgs.	139 234	134 833	- 4 401
18416 - Byggeprosjekt Søgne vgs. Tangvall	53 369	87 925	34 556
18411 - Skoleprosjekter Agder Fylkeskommune	419	2 314	1 895
184110 - Byggeprosjekt Fagskolen i Grimstad	39 267	47 500	8 233
184115 - Industritomt - Byremo vgs. Anleggsteknikk	574	574	-
184112 - Solcelle på fylkeskommunale bygg	2 146	5 000	2 854
11094 - Fylkeshuset AS	71 750	71 750	-
Sum	560 723	612 507	51 783

Tvedestrand videregående skole

Skolen ble overtatt av fylkeskommunen i mai 2020 og hadde offisiell åpning i august 2020. Prosjektet har vært et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunen og Tvedestrand kommune og har resultert i et bygg som langt på vei oppfyller de klima- og miljøambisiøse føringene som må legges til grunn for måloppnåelse i RPA 2030. Totalkostnaden for prosjektet er innenfor gjeldende budsjetttramme. Gevinstrealiseringsplan samt lærings- og erfaringsrapport vil bli utarbeidet i løpet av 2021.

Kvadraturen videregående skole – miljø- og klimatiltak

Utskifting av tekniske anlegg i blokk A og B ble igangsatt i 2019 og ferdigstilt til skolestart 2020. Det var i byggefasen nødvendig å foreta manglende prosjektering, noe som har ført til tillegg fra entreprenør. Den økonomiske rammen på 135 mill. kroner har vært under sterkt press, men ser ut til å være tilstrekkelig. I 2021 presenteres en egen sluttrapport.

Søgne videregående skole – Søgnetunet

Arbeidene med å etablere praksisbygg for naturbruk ved ble igangsatt i 2019 og ferdigstilt til skolens høstferie 2020. Elever fra Vg3 byggfag ved Tangen videregående skole utførte innredningsarbeidene i garderobebygget. Ingen hendelser tilsier at bevilget prosjektramme på 75 mill. kroner ikke skal være tilstrekkelig. I 2021 presenteres en egen sluttrapport.

Eilert Sundt videregående skole – Farsund

Byggeprosjektet ble igangsatt i 2019 og ferdigstilles til skolens høstferie 2021. Ingen hendelser i prosjektet så langt tilsier at bevilget prosjektramme på 384 mill. kroner ikke skal være tilstrekkelig for å kunne avslutte som planlagt.

Søgne videregående skole – Tangvall

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Kristiansand kommune som skal etablere en ny ungdomsskole og en idrettshall. Byggeprosjektet ble igangsatt i 2020 og den videregående skolen ferdigstilles til skolestart 2023. Ingen hendelser i prosjektet så

langt tilsier at bevilget prosjektramme på 517,6 mill. kroner ikke skal være tilstrekkelig for å kunne avslutte som planlagt.

Ny fagskole i Agder og tannklinikk - Grimstad

Byggearbeidene med å etablere en samlokalisert fagskole og tannklinikk ble igangsatt i 2020 og ferdigstilles til skolestart 2022. Ingen hendelser i prosjektet så langt tilsier at bevilget prosjektramme på 328 mill. kroner ikke skal være tilstrekkelig for å kunne avslutte som planlagt.

Tiltakspakke «Solcelleanlegg på fylkeskommunale tak»

Det er vedtatt å montere solcelleanlegg på fylkeskommunale tak med en kostnadsramme på 15 mill. kroner. Det ble inngått kontrakt med Solcellespesialisten om bygging følgende videregående skoler: Flekkefjord, Mandal, Vågsbygd, Tangen, Dahlske, Sam Eyde, Risør og Setesdal studiested Hornnes. Anleggene er tilrettelagt for undervisning med egne dataskjermer og visning av solinnstråling, temperatur og energiproduksjon. Monteringen ble høsten 2020 påbegynt ved Mandal- og Tangen videregående skoler og ferdigstilles høsten 2021.

Anleggene vil produsere ca. 900 000 kWh med en levetid på ca. 30 år. Strømproduksjonskostnaden er beregnet til 0,50 kr/kWh. Mer enn 90 prosent av produksjonen brukes direkte på skolene, resten selges inn på strømnettet.

Avvikling av Fylkeshuset AS – Administrasjonsbygget på Fløyheia, Arendal

Agder fylkeskommune overtok fra 1. september 2020 dette selskapet, og det ble tatt ut et likvidasjonsutbytte fra selskapet i forbindelse med avviklingen på 51,8 mill. kroner. Fylkeskommunen var eneksjonær i selskapet. Eiendomsmassen og tomt ble taksert til 70 mill. kroner, i tillegg av tinglysningsgebyr på 1,75 mill. kroner. Selskapet hadde et eget lån via Agder fylkeskommune på 18,2 mill. kroner, og dette vil bli innbetalt våren 2021.

Nytt fylkeshus i Kristiansand

Våren 2020 oppsto koronasituasjonen som har medført at organisasjoner har måttet legge om innarbeidede arbeidsformer og -mønstre. Sommeren 2020 ble det igangsatt et utviklingsarbeid for å utrede nye arbeidsformer i fylkeskommunen. Disse forholdene har gjort det naturlig og nødvendig å revidere vedtatt rom- og funksjonsprogram som grunnlag for videre utvikling av prosjektet.

Høsten 2020 ble det gjennomført en dialogkonferanse hvor interesserte utbyggere ble orientert om fylkeskommunens behov for nytt fylkeshus. Anskaffelsen gjennomføres som en «Konkurransepreget dialog» med en to-trinns prosedyre. Første trinn med prekvalifisering av leverandører ble gjennomført før jul 2020. Neste trinn hvor oppdragsgiver og tilbydere går i dialog om utvikling av prosjektet skal etter planen avsluttes våren 2021 slik at kontrakt kan skrives før sommerferien samme år.

INVESTERINGSPROSJEKTER PÅ FYLKESVEG (Utbygging)

Alle tall i hele 1000

Prosjekt - Beskrivelse	Regskap 2020	Regulert Budsjett 2020	Avvik
Handlingsprogram for fylkesveg - Programområder (Samlet)			
18401 - Programområde Planlegging	10 537	7 858	- 2 679
18402 - Programområde Grunnerverv	887	582	- 305
18403 - Programområde Rekkverk og TS-tiltak	13 242	24 747	11 505
18404 - Programområde Kollektivtiltak	16 254	19 949	3 695
18405 - Programområde Fast dekke på grusveier	4 399	4 581	182
18406 - Programområde Skredsikring	20 982	20 982	- 0
18407 - Programområde Fornyng av vegfundament og utstyr	11 849	17 139	5 290
18408 - Programområde Miljø- og støyttiltak	1 677	2 000	323
18409 - Programområde Oppgradering av tunneler	727	12 365	11 638
184010 - Programområde Sykkeltiltak	16 328	19 819	3 491
Sum	96 883	130 022	33 139

Programområde Rekkverk og TS tiltak

Det ble gjennomført en rekke mindre og mellomstore tiltak innenfor programområdet i 2020. Intensivbelysning av krysningspunkt, forsterket belysning, etablering av fartshumper, redusert fartsgrense, fjerning av gangfelt, oppstramming av kryss, samt nyetablering og utskifting av eksisterende rekkverk er blant disse tiltakene. I tillegg er det bygget noen mindre fortausprosjekter på fv 4166 ved Tyssen i Kvinesdal og langs fv 416 Kragsgate i Risør, samt et noe større fortausprosjekt i samarbeid med Arendal kommune langs fv 3590 Kirkeveien på Hisøy i kombinasjon med kollektivtiltaksmidler.

Programområde kollektivtiltak

Det er etablert eller oppgradert totalt 30 holdeplasser langs fylkesvegene i Agder i 2020, samt gjennomført en del mindre tilpasninger.

Programområde fast dekke på grus

Asfaltering av fv 3936 Helleland - Koland ble ferdigstilt.

Programområde miljøtiltak

Det ble gjennomført støyisolering av fasade på tre hus i Mandal, samt ett hus i Arendal og ett hus Grimstad. Tiltak på ett hus i Lillesand gjenstår og vil bli gjennomført i 2021.

Programområde skredsikring

- Fjellrensk, bolting og montering av 4000 m² isnett ble gjennomført i Valevika på fv 42 langs Sirdalsvannet. Det er også montert 50m rassikringsgjerde noe nærmere Tonstad sentrum.
- Om lag 200m skred- nett/gjerde, ble etablert langs fv 42 på Bjørnstad i Sirdal kommune.
- Langs fv 450 mellom Sauhella og Ortevatn ble 500m av vegen i Kviturvika lagt om, og det ble etablert 240 meter rasvoll. Alle tiltak i Sirdal ble utført i henhold til budsjett.

Prosjektering av samarbeidsprosjektet fv 450 Voilen – Lauvåsen pågår, for bygging sommeren 2021 og 2022.

Programområde oppgradering av tunneler

Fv 457 Flekkerøytunnelen oppgraderes i henhold til tunnelsikkerhetsforskriften. Konkurransesgrunnlag ble utarbeidet i 2020 og arbeidene vil bli gjennomført i 2021.

Fv 456 Vågsbygdporten oppgraderes pumpekapasiteten. Arbeidene startet i oktober 2020, og ferdigstilles i mars 2021.



Foto: Lasse Moen Sørensen/Agder FK

Programområde Sykkelbytiltak

- *Langs fv 42 Strømsbusletta i Arendal* bygges 200m manglende GS-veg. Prosjektering ble gjennomført i 2020.
- *På fv 43 mellom Biland og Zion i Farsund* er det bygget 350m GS-veg og fortau, stengt en avkjørsel og oppgradert to busslommer, som er ferdigstilt innenfor budsjett.
Langs fv 43 Vestbygd i Farsund er det bygget 350m fortau og gjort nødvendige tilpasninger til eiendommer på strekningen, som er ferdigstilt innenfor budsjett.

Øvrige prosjekter

Alle tall i hele 1000

Prosjekt - Beskrivelse	Regskap 2020	Regulert Budsjett 2020	Avvik
Investeringsinfrastruktur			
Damanlegg - Jegers Kristiansand	294	400	106
Samferdselspakke fase 1 - Kristiansandsregionen (Bompenger)			
18432 - Samferdselspakke 1 Kr. regionen	-	89	89
184327 - E18 Håneskrysset Park and Ride	8 750	8 750	-
184342 - Fv.456 Kjoskrysset	228	-	228
Sum	9 272	9 239	- 33
ATP (Areal- og transportplan) Statlig overføring			
184334 - Salemsvegen GS-veg, ATP22	3 776	3 776	-
Aust-Agder pakken (Bompenger)			
18442 - Bompengeprojekt øst	-	1 000	1 000
184425 - Fv.402 Skjerpe bru	- 121	-	121
184426 - Fv.418/3688 Sunde, trygg skolevei	200	-	200
184430 - Fv.420 Ågre bru-Tjore, GS-veg	-	-	-
184457 - TS-tiltak Gjerstad	551	-	551
Sum	4 405	4 776	371
Listerpakken (Bompenger)			
184326 - Fv.43 Farsund sentrum utbygging	- 140	-	140
Sum	- 140	-	140
Fv 45 i sirdal (bompenger)			
18434 - Fv.450 Kryss Sinnes samt GS-veg	10 331	10 800	469
Sum	10 331	10 800	469

Alle tall i hele 1000

Prosjekt - Beskrivelse	Regskap 2020	Regulert Budsjett 2020	Avvik
Handlingsprogram fylkesveg - Utbygging			
18431 - Handlingsprogram vest	-	2 937	2 937
184314 - Fv.44 Flekkefjord bybru, Fv.466 Klungland bru, Fv.416 Fedåna bru	2 031	4 531	2 500
184315 - Fv.461 Vatneli-Kilen GS-veg	- 728	2	730
184316 - Fv.3994 Bankebrua	260	3 625	3 365
184317 - Fv.456 Hølleveien	168	1 000	832
184318 - Fv.460 Rødberg-Snik GS-veg	13 701	19 013	5 312
184319 - Fv.456 Stokkeland bru, erosjonssikring	5 231	13 000	7 769
184320 - Fv.42 Eiken feriesenter-Tveitosen GS-veg	7 157	14 000	6 843
184321 - Fv.230 Strømsviga GS-veg og utbedring	19 965	26 599	6 634
184338 - Adkomstveg Mjåvann, Nye Veier	15 526	15 246	- 280
18435 - Fv.419 og fv.469 Fergeleier Hidra og Andabeløy	4 284	8 924	4 640
184411 - Fv.409 Hollet-Skudreis, GS-veg	13 390	10 128	- 3 262
184416 - Fv.42 Hovland-Lislevatn	11 825	9 560	- 2 265
184417 - Fv.420 Blødekjær, GS-veg	3 745	3 050	- 695
184424 - Fv.415 Ubergsmoen, GS-bru	1 648	900	- 748
18443 - Fv.410 Ny veg til Arendal Havn Eydehavn	701	2 000	1 299
184433 - Fv.410 Blødekjærtunnelen, TSF	980	-	- 980
18444 - Fv.409 Krøgenes-Tromøybrua	5 102	- 2 780	- 7 882
18445 - Fv.3502 Stien bru	3 723	2 330	- 1 393
184455 - Sykkelrute, skilting	446	-	- 446
184456 - Fv.450 Rotemo-Bakkebui	5 051	6 000	949
18446 - Fv.414 Fjellheim - Vegårhei kirke, GS-veg	3 456	4 000	544
18447 - Fv.410 Grenstøl - Glastad	6 221	13 140	6 919
18448 - Fv.415 Simonstad-Selåsvatn	8 472	11 000	2 528
18449 - Fv.411 Laget -Bergendal	4 793	4 400	- 393
184454 - Diverse investeringskostnader	150	-	- 150
Sum	137 297	172 605	35 308
Prosjekter med kommunal/privat utbyggere			
184323 - Fv.468 Tonstad-Seland bru GS-veg	7 924	9 904	1 980
184324 - Fv.405 Vennesla rundkjøring	2 390	2 319	- 71
184410 - Fv.42 Blakstadheia - Blakstad bru, GS-veg	2 807	2 000	- 807
184418 - Fv.420 Dovre, rundkjøring	23	-	- 23
184423 - Fv.405 Vatnestrom, GS-veg	19	-	- 19
184422 - Fv.421 Fiane-Nygård, Nye Veier avtale	6 119	6 119	-
184427 - Fv.3720 Sagstu bru, forsterkning	4 003	4 003	-
184428 - Fv.406 Fidje bru, forsterkning	2 358	2 358	-
Sum	25 644	26 703	1 060

Damanlegg i Baneheia i Kristiansand

Et konsulentfirma har vurdert ulike løsninger for de seks damanleggene. Foreslåtte løsninger ble sendt NVE for vurdering av både sikringstiltak og mulig konsesjonsplikt. NVE sendte denne videre ut på høring i november 2020 og i løpet av 2021 vil det foreligge en tilbakemelding fra NVE.

E18 Håneskrysset, «Park and Ride»

Utført av Statens vegvesen på vegne av Agder fylkeskommune. Ferdigstilt i 2020.

Fv456 Kjoskrysset

Reguleringsplan foreligger, prosjektet er ikke finansiert for utbygging. Det er innløst noen bygninger i 2020, disse planlegges revet i 2021.

Fv 450 kryss Sinnes, samt GS-veg

Bygging av rundkjøring i kryss fv 468 x fv 450, samt 920 meter GS-veg langs fv 450 mot Tjørhomfjellet, og utbedring av stigningsforhold på fv 450.

Prosjektet hadde opsjon på bygging av utvidet GS-veg. Denne opsjonen ble finansiert i et spleiselag med midler fra Gjesdal bompengeselskap, Sirdal kommune og Agder fylkeskommune, slik at hele prosjektet nå blir realisert. Kontrakt ble skrevet i april 2020 for ferdigstillelse i november 2021.



Foto: Lasse Moen Sørensen/Agder FK

Fv 419 og fv 469 Fergeleier Hidra og Andabeløy

Oppgradering av tre ferjekaier på sambandene Kvellandstrand – Lauvnes og Abelnnes – Andabeløy, samt bygging av tre dykdalber på Launes, Kvellandstrand og Abelnnes og noen mindre arbeider. På Launes etableres vannforsyning. Prosjektering og utarbeidelse av konkurransegrunnlag har pågått i hele 2020 med god hjelp av Rogaland fylkeskommune. Kontrakt for anleggsarbeidene er lyst ut, med planlagt oppstart like etter påske 2021, og ferdigstillelse i august 2021.



Foto: Lasse Moen Sørensen/Agder FK

Fv 414 Fjellheim - Vegårshei kirke GS-veg:

Fortau etableres over kommunalt VA-anlegg. Planlegging og byggestart ble gjennomført i 2020. Ferdigstilles høsten 2021. Varslet økning i kostnader.

Fv 410 Glastad – Grenstøl

Tilførselsveg knyttet til bygging av ny E18 Tvedestrand – Arendal. Ferdig 2019. Sluttoppgjør ikke avsluttet grunnet uenighet om kostnadene.

Fv 415 Simonstad – Selåsvaten

Byggeplan for ny vegtrasé er ferdigstilt. Bygging forutsetter finansiering fra staten på om lag 100 mill. kroner.



Foto: Lasse Moen Sørensen/Agder FK

Fv 411 Laget – Bergendal

Var planlagt gjennomført som et prosjekt i samarbeid med Sam Eyde videregående skole. Utlyst som vanlig entreprise med byggestart i 2020. Ferdigstilles våren 2021. Varslet kostnadsøkning som følge av at det ikke kunne realiseres som vgs-prosjekt.

Fv 421 Fiane – Nygård

Rundkjøring og GS-veg på tilførselsveg til ny E18 Grenstølkrysset i Tvedestrand. Fylkeskommunen gjennomfører prosjektet med midler fra Nye Veier AS. Byggestart i 2020, Prosjektet er under bygging og ferdigstilles høsten 2021.



Foto: Lasse Moen Sørensen/Agder FK

Fv 42 Blakstadheia - Blakstad bru, GS-veg

Samarbeidsprosjekt med Froland kommune og privat utbygger. Prosjektering pågår. Planlagt byggestart sommeren 2021, med ferdigstilling høsten 2022.



Foto: Lasse Moen Sørensen/Agder FK

Fv 409 Holtet – Skudereis, GS-veg

Sykkelbyprosjekt som ble delfinansiert med statlige sykkelbymidler og kommunale midler. Det ble bygget 950 meter GS-veg samt ny GS-bru over Ubekilen. Prosjektet sto ferdig sommeren 2020 og ble gjennomført innenfor tildelt budsjett.



Foto: Lasse Moen Sørensen/Agder FK

Fv 410 Ny veg til Arendal Havn Eydehavn

Samarbeidsprosjekt mellom Arendal kommune og Agder fylkeskommune. Kostnad skal fordeles likt mellom partene ved hjelp av finansieringsordningen. Avventer godkjent reguleringsplan. Prosjektering pågår. Oppstart bygging høst/vinter 2021-2022

Fv 420 GS Ågre bru – Tjore

Det skal etableres en GS-løsning på strekningen, finansiert med gjenværende bompengemidler fra E18-bommene. Søk av alternative traseer pågår.



Foto: Lasse Moen Sørensen/Agder FK

Fv 42 Hovland – Lislevaten

Utbedring av veg. Ferdig bygget 2019, sluttoppgjør ferdig 2020. Løpemeter pris 14 500 kroner. Den rimeligste hovedveien som er bygget i Agder fylkeskommune. Merforbruk i forhold til finansiert ramme på 5 mill. kroner.



Foto: Lasse Moen Sørensen/Agder FK

Fv 406 Senumstad bru

Det utarbeides reguleringsplan for bygging av ny bru. Bygging forutsetter at firmaet RWE får tillatelse til vindmølleutbygging på Oddeheia og Bjelkeberget i Birkenes kommune. RWE må i så fall ta størstedelen av kostnaden for bygging av ny bru.



Foto: Lasse Moen Sørensen/Agder FK

Fv 460 Rødberg - Snik, GS-veg

Bygging av 920 meter GS-veg i krevende terreng. Samarbeidsprosjekt med Lindesnes kommune som oppgraderte VA-ledninger på strekningen. Kontrakt skrevet i mai 2019 og ferdigstilt i juni 2020. Utført i henhold til budsjett.



Foto: Lasse Moen Sørensen/Agder FK



Foto: Lasse Moen Sørensen/Agder FK

Fv 456 Stokkeland bru, erosjonssikring

Forberedelser for å bygge ny Stokkeland bru på fv 456 i tidligere Søgne kommune. Stabilisering og erosjonssikring av kvikkleirmasser langs Søgneelva oppstrøms dagens bru. Elven er delvis flyttet for ikke å innsnevre elveløpet. Arbeidene ble ferdigstilt i juni 2020 innenfor budsjett.

Fv 42 Eiken feriesenter - Tveitosen, GS-veg

Bygging av 2 km GS-veg utføres som totalentreprise. Kontrakt ble skrevet i februar 2020 for ferdigstillelse i mai 2021.



Foto: Lasse Moen Sørensen/Agder FK

Fv 230 Strømsvika, GS-veg og utbedring

Bygging av GS-veg mellom avkjørsel til Jåbekk industriområde og avkjørsel til Strømsvika i Lindesnes kommune, utført som totalentreprise. GS-veg ble etablert som breddeutvidelse av eksisterende veg. Det var behov for betydelig masseutskifting i veggrunnen. Det ble gjort forsøk med å benytte et restprodukt fra smelteverket på Øye i Kvinesdal i deler av vegoverbygningen. Dersom dette viser seg vellykket vil det også kunne gjøres i kommende prosjekter. Arbeidene ble ferdigstilt i september 2020 innenfor budsjett.



Foto: Lasse Moen Sørensen/Agder FK



Foto: Lasse Moen Sørensen/Agder FK

Fv 468 Tonstad - Seland bru, GS-veg

Bygging av 1550m GS-veg fra Fintlandsmonan til Tjomli i Sirdal kommune. Kommune legger samtidig VA-ledninger som del av prosjektet. Det er samtidig utbedret kurvatur på fylkesveien over en strekning på ca. 600 meter. Prosjektet er hovedsakelig finansiert av Sirdal kommune, samt med 2 mill. kroner fra Agder fylkeskommunes tiltakspakke for koronasituasjonen. Kontrakt ble skrevet i juli 2020 og prosjektet planlegges ferdigstilt i juni 2021.

Fv 405 Vennesla rundkjøring

Bygging av rundkjøring i kryss mellom fv 405 og Sentrumsvegen i nordre del av Vennesla sentrum, samt forlenging av vegene Røllend og Nesvegen slik at de kobles

til rundkjøringen. Det skal også bygges GS-veg. Tre hus ble revet, og prosjektet ble ferdig prosjektert i 2020. Konkurransegrunnlaget er sendt ut med tilbudsfrist 12. februar 2021. Planlagt ferdigstilt i oktober/november 2021. Prosjektet er fullfinansiert av Vennesla kommune.

Adkomstveg Mjåvann

Bygging av 2 km ny fylkesveg samt GS-veg langs ny E39 fra Grauthelleren og inn til Mjåvann industriområde utføres av Nye Veier AS på vegne av Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune og næringsaktører i Mjåvann industriområde.

Kontrakt ble skrevet i desember 2018 og skal være ferdig i oktober 2022

STATUS KORONATILTAK INVESTERING

De fleste vedtatte investeringstiltakene var ikke byggeplanlagt. Dette har medført et omfattende merarbeid og innebærer at tiltakene tar lengre tid å realisere enn forutsatt gjennom politiske vedtak. Prosjektene vil bli gjennomført så raskt det lar seg gjøre. Rammen ble utvidet med 4 mill. kroner i fylkestingssak 93/20 for å sikre finansiering av de vedtatte tiltakene.

Tiltak	Status
Fv 42 GS Strømsbusletta	Ferdigstilles 2021.
Fv 456 Hølleveien Del 4 og 5	Forholdene for gående, syklende og kollektiv skal forbedres i området ved Nygård skole. Trafikksikkerheten skal bedres på strekningen ved sanering av avkjørsler til private boliger. Prosjektering og utarbeidelse av konkurransegrunnlag startet høsten 2020 og arbeidene vil bli utført som totalentreprise, med planlagt oppstart høsten 2021 og ferdigstillelse våren 2022.
Fv 468 svinger nord for Tonstad	Utbedring ble gjennomført i 2020
Fv 42 GS Skeie	Det arbeides med plan for bygging av om lag 200m GS-veg i fylkeskommunal regi. Dette vil tilrettelegge for fremtidig videreføring av GS-vegen mot boligfelt.
Fv 42 GS Blakstadheia-Blakstad bru	Planlegging pågår, beskrevet over.
Fv 410 Ny veg til Arendal havn	Planlegging pågår, beskrevet over.
Fv 450 Rotemo - Bakkebui	Utbedring gjennomført gjennom driftskontrakt i 2020
Fv 3908 fortau Skudevika-Kilura	Forberedning for regulering av området er gjennomført
Fv 3610 GS langs Homborsundvegen	Reguleres av Grimstad kommune. Pågår dialog om mulig bruk av finansieringsordningen for å finansiere resten av prosjektet.
Fv 3716 GS Engenes	Fortau som går ned mot industriområde i Åmli kommune. Foreløpig uklart om det kan bygges innenfor gjeldende reguleringsplan. Prosjektering starter vinter 2021.

Fv 408 Gjerstad, veglys	Veglys etableres fra jernbanestasjonen og gjennom sentrum. Prosjektering og kontrahering vinteren 2021.
Fv 416 Myra-Sagaveien, fortau	«missing link» skal etableres i tilknytning til eksisterende anlegg og anlegg som bygges som rekkefølgekrav til boligfelt i Vegårshei. Prosjektering starter vinteren 2021
Fv 351 SSS-veien	Diverse mindre TS-tiltak skal gjennomføres etter prinsippene for strekningsvis utbedring på vegstrekningen i Risør kommune. Prosjektering og kontrahering våren 2021
Fv 4204 GS/kryssutbedring	Planlegging pågår
Fv 44 oppgradering gjennom Flekkefjord sentrum	Planlegging pågår
Fv 158 Trysnesveien	Planlegging pågår
Fv 460 Utbedring fra Valand bru	Planlegging pågår
TS-tiltak Farsund	Planlegging pågår
Fv 477 Bryggegate	Planlegging pågår
Fv 411 utbedring av kulvert	Planlegging pågår, løses av drift